



gemeente
Het Hogeland

Memo

Raad

Aan: Gemeenteraad
Van: College van B&W
PFH: Karen Hansems
Datum: 12 april 2023
Onderwerp: Voortgang oplevering de Tirrel
Zaaknummer: Z.HHL.075259

Geachte leden van de raad,

De aannemer had het voornemen om morgen, donderdag 13 april, het gebouw van de Tirrel en het direct omliggende terrein op te leveren. Met het oog daarop heeft vandaag een inspectie plaatsgevonden. Daaruit blijkt dat het pand nog niet in gebruik kan worden genomen. Op meerdere plekken zijn (aanvullende) maatregelen nodig. Omdat toegangswegen naar het pand nog niet klaar zijn, is ook de toegankelijkheid van het pand voor bijvoorbeeld een ambulance als onvoldoende beoordeeld. Als gevolg daarvan is het gebouw niet vrijgegeven voor bewoning door cliënten van De Hoven en wordt de volgende week geplande inhuizing uitgesteld.

De aannemer stelt een herstelplan op en laat zo snel mogelijk weten wanneer de oplevering plaats vindt. De schade als gevolg van het uitstel van de oplevering zal, voor zover mogelijk deze in geld is uit te drukken, op de aannemer worden verhaald.

Dit bericht staat onder embargo tot donderdag 13 april, 12:00 uur. Zodat De Hoven de mogelijkheid heeft om eerst alle bewoners te informeren.

Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van B&W,

H.J. Bolding
burgemeester

P.P.M. van Vilsteren
secretaris