

Projectcode	Projectnaam	Status 01-01-2020
H01	Plus op centrumplannen Het Hogeland	voorbereidende fase
H02	Kunstencentrum De Ploeg	voorbereidende fase
H03	Proces opstellen lokaal programma Het Hogeland	voorbereidende fase
S01-2a	Beschermd wonen Uithuizen	voorbereidende fase
S01-2b	Herinrichting Oosterstraat Warffum	voorbereidende fase
S01-2w	Wijkaanpak Ripperdadrift Uithuizen	voorbereidende fase
S01-2x	Hoogholtje Maarhuizen	voorbereidende fase

S01-2y	Spelen, ontmoeten en bewegen in Zoutkamp	Begin van de realisatiefase
S01-2z	Trapsgewijs terras Mensingeweer	Laatste deel van de realisatiefase

Huidige status (01 juni 2020)	Uitstel i.v.m. Corona?	Oorspronkelijke einddatum	Nieuwe einddatum
<i>Dit is een keuze menu</i>	<i>Ja of Nee</i>		
		dec-22	
1. voorbereidende fase	Nee	dec-21	
4. Midden van de realisatiefase	Nee	dec-22	
1. voorbereidende fase	nee	dec-20	
voorbereidende fase	nee	dec-21	dec-21
voorbereidende fase	nee	dec-21	dec-21
voorbereidende fase	nee	dec-20	dec-20

5. Project afgerond	nee	mei-20	
5. Project afgerond	nee	dec-20	


Bijzonderheden/ toelichting:	Risico's benoemen? <i>Je hoeft de risico's alleen te benoemen als de waarde van het project meer is dan 0.5 miljoen euro</i>
De rapportage over de voortgang van dit project wordt apart aangeleverd, i.o.m. Joren. Komt wel iets later.	Ja
Het pand is in februari 2020 aangekocht en is veilig gemaakt. Er wordt gewerkt aan een bouwplan en er is een projectleider voor de inrichting van het kunstcentrum aangesteld.	Ja
	Optioneel
De voorkeurslocatie in Uithuizen is bekend. Op de voorkeurslocatie kunnen 100 zorgplekken (ouderenzorg, gehandicaptenzorg, psychiatrische zorg en dagbesteding) worden ingepast. De haalbaarheid van de totale ontwikkeling op deze locatie wordt momenteel nader onderzocht. Ook is een werkgroep communicatie ingesteld om de afstemming en het informeren van betrokkenen zoals bijvoorbeeld omwonenden, cliënten, gemeente vorm en inhoud te geven.	Optioneel
Informatieavond is wel uitgesteld door coronacrisis, echter heeft niet als gevolg dat oorspronkelijke datum niet gehaald wordt.	Optioneel
oorspronkelijke einddatum m.i. onjuist en nu aangepast.	Optioneel
	Optioneel

Afgerond, totale plan is gereed op het planten van een heg en het plaatsen van een hek na.	Optioneel
Afgerond begin mei 2020.	Optioneel

Overige relevante risico's

Bijvoorbeeld: Mogelijke kostenoverschrijdingen. Moeilijkheden m.b.t. bewonersparticipatie. Politiek (bestuurlijke) risico's. Etc.

Het kunstcentrum moet een toevoeging van de leefbaarheid voor het dorp worden. Het wordt in samenhang bekeken met de ontwikkelingen in het dorp o.a. het vertrek van Het Hogelandcollege, het terrein van De Ster en de aanpak van de infrastructuur (Mernaweg). De inrichting van de parkeervoorziening voor het kunstcentrum wordt in samenhang opgepakt door het aanstellen van een projectleider Wehe-den Hoorn.



1. voorbereidende fase
2. Begin van de realisatiefase
3. Laatste deel van de realisatiefase
4. Midden van de realisatiefase
5. Project afgerond
6. Project afgerond en geëvalueerd