

Postbus 38, 9780AA Bedum
Tel. 050-3018911
Fax 050-3018247
E-mail: gemeente@bedum.nl

Aan de Gemeenteraad

Doorkiesnr. 0503018246
Uw brief
Uw kenmerk
Ons kenmerk WH/DK/010.05.2014
Bijlage(n)

Onderwerp
Voortgang vervanging installaties "De Beemden"

Bedum, 6 mei 2014

Geachte raad,

In onze brief van 4 februari 2014 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken van de voorbereiding van het project "vervanging installaties sportcomplex De Beemden". In die brief hebben wij u ook de conceptplanning van de voorbereiding en de uitvoering geschetst. Inmiddels heeft de aanbesteding plaatsgevonden.

Voor ons is dit aanleiding om u te informeren over de gevolgen daarvan.

Op basis van de conceptplanning zijn verschillende reacties ontvangen en besproken over de mogelijke sluiting van het sportcomplex in de maand september. Deze kon toen nog niet worden uitgesloten. Hierom hebben wij dit tijdig vooraankondiging met de diverse gebruikers overlegd; daarbij hebben we toen al aangegeven dat de definitieve planning bekend wordt na de aanbesteding. Vanzelfsprekend was dit toen ook voor ons al een kritisch en onwenselijk punt. Daarom hebben wij bij het opstellen van het bestek een krappere tijdschema aangehouden en hebben we, vooruitlopend op de uitvoering, al bepaalde werkzaamheden naar voren gehaald. In het bestek is tevens aangegeven dat, naast de normale aspecten als voldoen aan het bestek, - de inschrijfvoorwaarden en de prijs, ook de planning een beoordelingsfactor is. Na ontvangst van de inschrijvingen van de aannemers zijn deze beoordeeld. In verband met de nagestreefde planning en op basis van het gunningsadvies van ons adviesbureau en de gemaakte aanvullende afspraken, is inmiddels aan de laagste inschrijver opdracht verstrekt.

De inschrijfprijs is lager dan de raming in het ontwerp in de eindrapportage Warmtevoorziening sportcomplex "De Beemden" en past dus binnen de beschikbare middelen. Vooral de planning is zeer gunstig uitgevallen. De start van de werkzaamheden door de aannemer in het sportcomplex is nu in week 26 (inrichten bouwplaats) gepland; de uitvoering loopt door tot en met week 30. Hierbij is het sportcomplex alleen in de weken 28, 29 en 30 gesloten voor gebruikers en personeel. Daarna zullen in de zomervakantieperiode, in onze opdracht, nog andere onderhoudswerkzaamheden in en aan het sportcomplex plaatsvinden.


>>2

Wij zijn samen met het Waterbedrijf Groningen bezig met het afronden van de overeenkomst voor warmtelevering. Deze is nog niet gereed omdat de inhoud mede afhankelijk was van de inschrijfbedragen. Nu deze bekend zijn, zal de overeenkomst op korte termijn worden afgerond. Uitgangspunt voor de overeenkomst blijven de eerdere gemaakte principeafspraken. Daarnaast sluit het Waterbedrijf Groningen een overeenkomst met FrieslandCampina Domo en met Waterschap Noorderzijlvest. Na afronding zullen we uw raad hierover informeren.

Vanzelfsprekend gaan we met de gebruikers in overleg over de werkzaamheden en de planning. Hiervoor is al een overleg gepland op 7 mei a.s. Deze ontvangen een vergelijkbare brief als deze brief aan uw raad.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum,
De loco-secretaris,

De burgemeester,



W. Haaijer



drs. H.P. Bakker