

Hier invullen: [naam gemeente / provincie]

Naam project	Uitstel ? [ja of nee]	Oorspron- kelijke einddatum	Nieuwe einddatum	Totale vertraging [in maanden]	Bijzonderheden
Gezondheidsplein Uithuizermeeden, Fase Verkenning- en haalbaarheidsstudie	ja	September 2020	Februari 2021	6	Project is door initiatiefnemer 3 maanden later gestart en nu door corona 3 maanden vertraagd
Centrumontwikkeling Uithuizen; Bestrijding leegstand onderdeel subsidies	nee	Oktober 2021			Er is wel minimaal sprake van vertraging. Het merendeel van de ondernemers met een positieve intakescan heeft vervolgens de subsidie nog niet aangevraagd. Uit navraag blijkt dat men de huidige

					(Corona)situatie afwacht.
Centrumontwikkeling Uithuizen; Bestrijding leegstand onderdelen centrummanager en concreet actieplan	nee	Januari 2022			Inzet centrummanager op zich heeft geen vertraging. Opstellen actieplan wel. Eén en ander in samenwerking met de ondernemersvereniging. De acties van de centrummanager zijn de afgelopen periode verschoven naar de huidige situatie en de huidige te nemen maatregelen en belangen van de ondernemers gericht op het blijven functioneren in coronatijd.
Centrumontwikkeling Uithuizen; alle projecten onderdelen aankoop	Ja	Aankopen april 2020	Aankopen		De centrumontwik

en herontwikkeling verpauperde panden in samenhang met de realisatie van nieuwe infrastructuur en/of nieuwe functies		Herontwikken Oktober 2021	Oktober 2021 Herontwikken Maart 2022		keling is een samenspel met veel partijen. De huidige situatie heeft er voor gezorgd dat alles in eerste instantie even stil lag. Er is een soort van pas-op-de-plaats ontstaan. Op dit moment wordt weer voorzichtig vooruit gekeken, maar duidelijk is dat het tot vertragingen leidt.
Centrumplan Winsum; Vastgoedverbetering en verplaatsing winkels Naar kern winkelgebied	onbekend	Zomer 2021	Zomer 2021	onbekend	Inmiddels is vrijwel het volledig beschikbare budget toegekend. Aan aantal projecten wacht echter nog op

					uitvoering. Onduidelijk is of en hoeveel vertraging de coronacrisis hierin tot gevolg zal hebben.
Centrumplan Winsum; Herinrichting openbare ruimte centrumplan 1.0	Ja	April 2021	Zomer 2021	3 mnd.	Voorbereiding heeft enige vertraging opgelopen.
Centrumplan Winsum; Centrumplan 2.0; planvorming Wierde van Waarde (ontwikkeling gebied rond Hoofdstraat Obergum, ten noorden van Winsumerdiep)	Ja	Voorjaar 2020	Sept. 2020	6 mnd.	Planvorming met participatie van stakeholders opgeschort tot na de zomer.
Centrumplan Bedum; Vastgoedverbetering en verplaatsing winkels Naar kern winkelgebied	onbekend	Zomer 2021	Zomer 2021	onbekend	Inmiddels is vrijwel het volledig beschikbare budget toegekend. Aan aantal projecten wacht echter nog op uitvoering. Onduidelijk is of en hoeveel vertraging de coronacrisis hierin tot

					gevolg zal hebben.
Centrumplan Bedum: Infra	ja	2022	2023	onbekend	Aanleg infra is afhankelijk van afronden vastgoed.
Centrumplan Bedum; Aankoop vastgoed	ja	2020	2021	onbekend	De centrumontwikkeling is een samenspel met veel partijen. Aankoop is afhankelijk van de huidige eigenaar. De huidige situatie heeft er voor gezorgd dat alles in eerste instantie even stil lag. Er is een soort van pas-op-de-plaats ontstaan. Op dit moment wordt weer voorzichtig vooruit gekeken, maar duidelijk is dat het tot vertragingen leidt.

[illegible]