

Meerjarenbeeld en Uitvoeringsprogramma 2016

Stuurgroep 11 december 2015, stand van zaken 1 december 2015

Projectnr Basispakket	PROJECTNAAM	PROJECTTREKKER (organisatie)	KORTE TOELICHTING PROJECT	STATUS	STADIUM	FASERING			PROJECT KOSTEN	REGIOFONDS BIJDRAGE							
						Voorbereiding	Start Uitvoering	Gereed			2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
											Afgesproken	Opgevraagd	Afgesproken	Afgesproken	Afgesproken	Afgesproken	Afgesproken

BASISPAKKET BEREIKBAARHEID 2014-2020

B01	Programma Beter Benutten 1, [deelprogramma's: ITS - Groningen Bereikbaar - Mobiliteitsmanagement - P+R en OV - Fiets]	Regiobureau Groningen-Assen	Vanuit Regiofonds wordt € 2.700.000,00 als co-financiering bijgedragen aan programma Beter Benutten	A	Uitvoering	2012	2013	2015	€ 19.641.000	€ 2.700.000	€ 540.000						
B02	Programma Infra/OV Leek -Roden	Provincie Groningen		A	Uitvoering	2013	2014	2018	€ 12.000.000	€ 3.630.000	€ 1.452.000	€ 1.452.000	€ 1.452.000		€ 726.000		
B03	Programma FlorijnAs Assen	Gemeente Assen		A	Uitvoering	2013	2013	2019	€ 155.000.000	€ 13.400.000	€ 2.240.000	€ 2.240.000	€ 2.240.000	€ 3.440.000	€ 1.610.000	€ 2.680.000	
B04	Doortrekking OV-as Peizerweg naar hoofdstation Groningen (HOV-as West 3e fase)	Gemeente Groningen		A	Uitvoering	2008/2009	2014	2017	€ 14.000.000	€ 2.600.000	€ 1.040.000		€ 520.000				
B05	Busdoorstroming Europaweg	Groningen		V	Voltooid		2013	2015	€ 4.243.319	€ 425.000	€ 425.000	€ 46.660					
B06	Busontsluiting Europapark (P3) op Europaweg	Gemeente Groningen		V	Voltooid		2012	2015	€ 3.000.722	€ 2.400.000							
B07	Permanente uitbreiding transferium Haren (samenvoeging met K23b, tijdelijke uitbreiding P+R Haren)	Gemeente Groningen		A	Uitvoering	2010	2014	2016	€ 4.650.000	€ 250.000		€ 200.000	€ 50.000				
B08	Bus/treinknooppunt stationsgebied Winsum	Gemeente Winsum		A	Uitvoering	2012-2013	2017	2018	€ 2.710.000	€ 650.000	€ 240.000		€ 130.000				
B09	Doortontwikkeling P+R Zuidhorn	Gemeente Zuidhorn		A	Uitvoering	2012-2013	2015	2019	€ 3.290.977	€ 675.000			€ 405.000	€ 135.000		€ 135.000	
B10	Frequentieverhoging Groningen - Leeuwarden (3 → 4)	provincie Groningen	Projecten B10 en B11 zijn bij vaststelling Basispakket Bereikbaarheid samengevoegd	A	Planvorming	2010-2012	2015	2016-2020	€ 127.000.000				worden nog afspraken over gemaakt				
B11	Knoop Groningen (incl. viersporigheid Europark en deelproject doorkoppeling regionale lijnen en upgrading hoofdstation)	provincie Groningen		A	Planvorming	2010-2012	2016	2016-2020	€ 142.000.000	€ 34.000.000							
B12	Kwaliteitsverbetering doorstromingsmaatregelen OV Ten Boer - Groningen	Provincie Groningen		A	Uitvoering	2013	2014	2017	€ 2.680.000	€ 602.000	€ 481.600	€ 481.600		€ 120.400			
B13	Norgerbrug (Assen-West, <i>transferium</i>)	Provincie Drenthe		B	Studie / Planvorming	2012			€ 10.000.000	€ 1.000.000							
B14	Bushalte Hooge Meeren Zuidzijde	Gemeente Hoogezand-Sappemeer		A	Uivoering	2011 - 2012	2012-2013	2015-2016	€ 33.080	€ 8.750			€ 8.750				
B15	Bus toe- en afrit A7 transferium Hoogkerk	Gemeente Groningen	Project is eveneens opgenomen in het programma Beter Benutten. Ivm samenhang ombouw Zuidelijke Ringweg is aansluiting hiermee gezocht.	B	Studie / Planvorming	2010-1012	2017	2018	€ 1.030.000								
B16	Bus / treinkooppunt stationsgebied Bedum	Gemeente Bedum		A	Uitvoering	2011-2012	2015	2016-2017	€ 1.500.000	€ 400.000			€ 240.000		€ 60.000		
TOTAAL									€ 502.779.098	€ 62.740.750	€ 6.418.600	€ 4.420.260	€ 5.045.750	€ 3.695.400	€ 2.396.000	€ 2.815.000	

Vervolg Beter Benutten

	Vervolg Beter Beunutten [deelprogramma's: Groningen Bereikbaar, Minder Hinder Assen, HOV, fiets, goederenvervoer]	Regiobureau Groningen-Assen en regionale partners	ITS is belangrijk verweven onderdeel in totale pakket.Geen regiofondsbijdrage, wel integrale programma-management.		Uitvoering	2015	2015	2017	€ 24.000.000	€ 0							
TOTAAL									€ 24.000.000								

Substantiele projecten

SP1	LEEK-NIETAP	IGS Leek-Roden: Gemeenten Noorderenveld en Leek			Uitvoering		2012	2017	€ 6.000.000	€ 3.000.000	€ 0	€ 0	€ 160.000	€ 440.000			
-----	-------------	---	--	--	------------	--	------	------	-------------	-------------	-----	-----	-----------	-----------	--	--	--

Meerjarenbeeld en Uitvoeringsprogramma 2016

Stuurgroep 11 december 2015, stand van zaken 1 december 2015

Projectnr Basispakket	PROJECTNAAM	PROJECTTREKKER (organisatie)	KORTE TOELICHTING PROJECT	STATUS	STADIUM	FASERING			PROJECT KOSTEN	REGIOFONDS BIJDRAGE							
						Voorbereiding	Start Uitvoering	Gereed			2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
											Afgesproken	Opgevraagd	Afgesproken	Afgesproken	Afgesproken	Afgesproken	Afgesproken
SP2	STATIONSGBIED HAREN	Gemeente Haren			Uitvoering		2012	2016	€ 7.800.000	€ 700.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000				
SP3	REVITALISERING DORPSCENTRA GEMEENTE TYNAARLO	Gemeente Tynaarlo	in december 2015 gesprek over nadere afspraken over fasering van dit project		Uitvoering		2014	2017	1,25 miljoen + pm	€ 700.000	€ 100.000	€ 0	€ 380.000	€ 120.000	€ 100.000		
SP4	HERINRICHTING SLOCHTERHAVEN	Gemeente Slochteren			Uitvoering		2014	2016	€ 2.355.000	€ 700.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000				
SP5	HERSTRUCTURERING DORPSCENTRUM ZUIDHORN	Gemeente Zuidhorn			Voltooid		2011	2014	€ 3.000.000	€ 700.000							
SP6	STADSHART HOOGEZAND	Gemeente Hoogezand- Sappemeer			Uitvoering		2013	2016	€ 10.000.000	€ 3.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 500.000				
SP7	CENTRUMPLAN BEDUM	Gemeente Bedum			Uitvoering		2015	2017	€ 4.880.000	€ 700.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 200.000			
SP8	HERINRICHTING ONDERDENDAMSTERWEG	Gemeente Winsum			Uitvoering		2012	2016	€ 2.540.000	€ 700.000	€ 0	€ 0	€ 140.000				
SP9	PROJECT TEN BOER	Gemeente Ten Boer	ikv compensatiemiddelen is de bijdrage in 2012 uitgekeerd. Afrekening in 2016		Voorbereiding		2016	2016	€ 1.425.000	€ 700.000	€ 0	€ 0					
TOTAAL									€ 39.250.000	€ 10.900.000	€ 1.630.000	€ 1.530.000	€ 1.710.000	€ 760.000	€ 100.000		
Kleine regionale projecten																	
KRP13	Aduarderzijl	Gemeente Winsum			Voltooid		2014	2015		€ 100.000	€ 20.000	nmb	Regeling is per 31- 12-2015 beëindigd.				
KRP15	Pilot Zorgvernieuwing via breedband Verzoamelstee	VGG			Voltooid		2010	2015		€ 75.000	€ 15.000	nmb					
KRP21	De Brink Zuidlaren	Gemeente Tynaarlo			Voltooid		2014	2015		€ 100.000	€ 100.000	nmb					
KRP23	Centrumplein Ten Boer - Final Tough	Gemeente Ten Boer			Voltooid		2010	2015		€ 100.000	€ 100.000	nmb					
TOTAAL										€ 375.000	€ 235.000	€ 0					
Regiopark																	
Regiopark 010	Uitvoering 1e fase inrichtingsplan Leegkerk-Dorkwerd	Gemeentes Groningen en Leek, Waterschap NZV			afronding		2007	2013	€ 779.100	€ 312.000			€ 242.320				
Regiopark 021	Realisatie ecologische verbindingszone Ter Borch/ inclusief fietspad naar Schelfhorst	gemeente Tynaarlo			afronding		2009	2015	€ 6.100.000	€ 1.196.000			€ 239.200				
Regiopark 024	Toegangspoort Noord	provincie Drenthe			afgerond		2008	2013	€ 700.000	€ 70.000	€ 35.000	€ 8.120					
Regiopark 031	Recreatieve voorzieningen en infrastructuur i.k.v. waterberging	Bestuurscommissie VIEP, gemeente Noordenveld, Tynaarlo			afgerond		2009	2015	€ 2.595.000	€ 596.120	€ 119.224	€ 119.224					
Regiopark 046	Uitvoering structuurvisie Meerweg	Gemeente Haren			afgerond		2010	2015	€ 10.900.000	€ 250.000	€ 56.800	€ 56.800					
Regiopark 049	Versterking recreatieve infrastructuur EHS Midden-Groningen, fase I Knuppelpad	Gemeente Slochteren			afgerond		2011	2015	€ 135.300	€ 40.600	€ 40.600	€ 40.426					
Regiopark 052	Realisatie Stadsrandzone Peizermaden	Bestuurscommissie VIEP			afgerond		2011	2015	€ 900.000	€ 170.000	€ 34.000	€ 34.000					
Regiopark 053	Herstel Karakteristieke Boerenerven Middag Humsterland	stichting landschapsbeheer Groningen			afgerond		2011	2013	€ 457.845	€ 90.000	€ 18.000	€ 18.000					
Regiopark 054	versterking recreatieve infrastructuur, landschap EHS Reitdiepgebied	gebiedscommissie Reitdiep			afgerond		2011	2014	€ 3.798.000	€ 414.000				€ 82.800			
Regiopark 058	Versterking recreatieve infrastructuur EHS Midden-Groningen fase II	gebiedscommissie Midden- Groningen			afronding		2012	2015	€ 902.790	€ 315.972	€ 31.597						
Regiopark 060	toegangspoort Drentsche Aa, Assen	gemeente Assen			afgerond		2012	2015	€ 1.115.000	€ 230.000	€ 46.000	-€ 4.044					
Regiopark 061	Klein Wetsinge: landschap, landbouw en voedsel	St Oude Groninger Kerken			afgerond		2012	2015	€ 1.315.400	€ 300.000	€ 50.000	€ 50.000					
Regiopark 062	Landgoed Amelte, deelproject Assen aan de Aa	gemeente Assen	Termijn 2014 en 2015 nog niet opgevraagd		uitvoering		2012	2015	€ 943.000	€ 516.000	€ 412.800	€ 412.800	€ 103.200				
Regiopark 064	uitvoering ontwikkelingsvisie Leekstermeer	Bestuurscommissie VIEP			afgerond		2012	2014	€ 586.000	€ 226.000	€ 45.200	€ 45.200					
Regiopark 065	Entree Meerweg incl verbinding Paterwoldsemeer - Friescheveen	provincie Groningen			uitvoering		2013	2018	€ 2.975.000	€ 790.000	€ 197.500		€ 197.500	€ 197.500	€ 197.500		

Meerjarenbeeld en Uitvoeringsprogramma 2016

Stuurgroep 11 december 2015, stand van zaken 1 december 2015

Projectnr Basispakket	PROJECTNAAM	PROJECTTREKKER (organisatie)	KORTE TOELICHTING PROJECT	STATUS	STADIUM	FASERING			PROJECT KOSTEN	REGIOFONDS BIJDRAGE							
						Voorbereiding	Start Uitvoering	Gereed			2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
											Afgesproken	Opgevraagd	Afgesproken	Afgesproken	Afgesproken	Afgesproken	Afgesproken
Regiopark 067a	Versterken recreatieve infrastructuur Onlanden (VIEP)	Bestuurscommissie VIEP			afgerond		2012	2014	€ 1.936.000	€ 563.000	€ 112.600	€ 112.600					
Regiopark 067b	Het Hoge Hert	Natuurmonumenten	project is stil gelegd vanwege de hoge kosten, onderzoek naar goedkopere uitvoering		uitvoering		2012	2015	€ 1.218.000	€ 548.000	€ 383.600		€ 99.400				
Regiopark 068	Landgoederengordel Noord-Drenthe fase I	Natuurmonumenten			afgerond		2012	2014	€ 793.750	€ 325.000	€ 65.000	€ 1.377					
Regiopark 070	Stadsweg, een	gemeente Leek			afgerond		2013	2015	€ 181.350	€ 36.000	€ 9.700	€ 9.700					
Regiopark 073	Uitvoering fase 1 Nieuw Wonder van Aduard	Gemeente Zuidhorn			afgerond	2012	2013	2015	€ 268.000	€ 120.000	€ 60.000	€ 60.000					
Regiopark 074	Versterking groene dorpslint in het open landschap Duurswold	Landschapsbeheer Groningen			afgerond	2012	2013	2015	€ 289.000	€ 72.500	€ 14.500	€ 14.500					
Regiopark 075	Landschapselementen Haren fase II	Landschapsbeheer Groningen			uitvoering	2012	2013	2016	€ 260.602	€ 104.241			€ 20.848				
Regiopark 076	Herstel en versterken Wierden Middag Humsterland	Landschapsbeheer Groningen			afgerond	2012	2013	2016	€ 375.440	€ 168.948	€ 33.789	€ 33.789					
Regiopark 080	Assen aan de Aa, deelproject Bosbeek/Nijlandslloop	gemeente Assen	Termijn 2014 en 2015 nog niet opgevraagd		uitvoering	2012	2014	2016	€ 3.240.000	€ 500.000			€ 200.000	€ 200.000	€ 100.000		
Regiopark 081	Programma landschapsopgaven/recreatie en water IGS	Samenwerkingsverband Leek- Roden			uitvoering	2013	2015	2018	€ 4.330.000	€ 1.395.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 308.000	€ 308.000	€ 279.000		
TOTAAL									€ 47.094.577	€ 9.349.381	€ 2.265.910	€ 1.512.493	€ 1.410.468	€ 788.300	€ 576.500		
Regionale en Innovatie projecten																	
eerste ronde																	
	Hoornse Meer & Hampshire Hotel	Gemeente Groningen			wacht op def. aanvraag	2015	2016	2018	€ 2.000.000	€ 300.000			n nb				
	Landgoederen Eelde-Paterswolde	Natuurmonumenten			uitvoering	2015	2015	2018	€ 11.000.000	€ 559.000			€ 37.500	€ 75.000	€ 37.500		
	I.Turn.It	I.Turn.It			uitvoering	2015	2015	2018	€ 540.553	€ 150.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 69.000	€ 46.000			
	Health Hub Roden	Hanzehogeschool			uitvoering	2015	2015	2020	€ 865.000	€ 230.000			n nb				
	Innovatieboerderij Zuidhoren	Gebiedscoöperatie Westerkwartier			uitvoering	2015	2015	2020	€ 1.100.000	€ 330.000			n nb				
	Collectie Veenhuizen	Stichting Ketter & Co			uitvoering	2015	2015	2016	€ 184.500	€ 48.000	€ 36.000	€ 36.000	€ 12.000				
tweede ronde																	
	Into Nature (Kunstmanifestatie Drenthe)	Stichting Drenthe Kunst, Cultuur en Natuur			uitvoering	2015	2016	2016	€ 1.300.000	€ 150.000			€ 75.000	€ 75.000			
	Naar een duurzame invulling van Woldwijk	Gemeente Ten Boer			wacht op def. aanvraag	2015	2016	2020	€ 100.000	€ 45.000			n nb				
	Slimme inzameling en transport rioolwater	Gemeente Assen i.s.m. WLN			wacht op def. aanvraag	2015	2016	2020	€ 135.000	€ 23.512			n nb				
	Alternatief concept drukriolering	Tauw			wacht op def. aanvraag	2015	2016	2020	€ 300.000	€ 50.000			n nb				
	SMART Campus Zernike	Rijksuniversiteit Groningen, namens consortium SMART- Zernike			wacht op def. aanvraag	2015	2016	2018	€ 300.000	€ 50.000			n nb				
TOTAAL									€ 17.825.053	€ 1.935.512	€ 151.000	€ 151.000	€ 193.500	€ 196.000			

nnb: nog niet bekend

	Regiofondsbijdrage 2016
Regiopark	€ 1.410.468
Regionale en innovatieve projecten	€ 193.500
Substantiele projecten	€ 1.710.000
Kleine regionale projecten	€ 0
Bereikbaarheid	€ 5.045.750
	€ 8.359.718