



Postbus 38, 9780AA Bedum
Tel. 050-3018911
Fax 050-3018247
E-mail: gemeente@bedum.nl

Aan de Gemeenteraad

Doorkiesnr. 0503018246
Uw brief
Uw kenmerk
Ons kenmerk WH/DK/012.08.2014
Bijlage(n)

Onderwerp
Voortgang vervanging installaties "De Beemden"

Bedum, 8 augustus 2014

VERZONDEN 11 AUG. 2014

Geachte raad,

In onze brief van 6 mei 2014 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken van het project "vervanging installaties sportcomplex De Beemden". Inmiddels zijn de werkzaamheden grotendeels afgerond, is er overeenstemming met Waterbedrijf Groningen Duurzaam BV over de samenwerkingsovereenkomst en is het zwembad weer voor publiek geopend. Voor ons is dit aanleiding om u te informeren over huidige stand van zaken.

Wij zijn verheugd dat conform de planning bezoekers maandag 4 augustus jl. weer gebruik konden maken van het zwembad. In de afgelopen weken is door veel mensen en met grote inzet gewerkt om deze datum te halen. De aannemers, de adviseurs, de mensen van de stichting "De Beemden", de mensen van Waterbedrijf Groningen en onze eigen mensen hebben het halen van de planning met zijn allen mogelijk gemaakt. Hiervoor onze complimenten en onze waardering.

Het leggen van de nieuwe sportvloer in de sporthal wordt deze week afgerond, zodat ook deze zaal straks conform planning vanaf 16 augustus weer gebruikt kan worden. Het deel van de installaties om gebruik te maken van de restwarmte van FrieslandCampina Domo (FCD) is nog niet gereed; de belangrijkste componenten zijn geplaatst, de montage staat gepland in week 33 / 34 / 35.


Omdat het complex meerdere weken voor het publiek gesloten was, is van de gelegenheid gebruik gemaakt om, naast de geplande vervanging van de installaties, ook andere werkzaamheden te verrichten. Hierbij moet gedacht worden aan 'verzamelde' onderhoudswerkzaamheden uit het meerjarig onderhoudsplan (MJOP).

Met Waterbedrijf Groningen Duurzaam BV is de overeenkomst voor warmtelevering afgerond en zal de ondertekening plaatsvinden. De eerdere gemaakte principeafspraken zijn hierin uitgewerkt.

Ten slotte kunnen we ten aanzien van de inschrijfprijs melden dat er geen sprake is van noemenswaardig meer- en minderwerk. Omdat het werk nog niet is afgerond, zal de uiteindelijke afrekening later worden opgemaakt.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum,
De secretaris,

R. Wiltjer

De burgemeester,

drs. H.P. Bakker