



Datum: 29 augustus 2019  
Onderwerp: Vragen CU fractie Het Hogeland  
Zaaknummer:  
Portefeuillehouder: Kristel Rutgers  
Steller: Wubbo Haaijer

Door de CU fractie zijn onderstaande vragen gesteld (per e-mail ingediend door Theo de Vries op 12 juli 2019 bij de griffie) over de tijdelijke huisvesting in het kader van het scholenprogramma in Uithuizermeeden:

1. *Wat is de oorzaak van de vertraging voor de tijdelijke huisvesting van deze 3 scholen.*
2. *Wat is de stand van zaken m.b.t. de tijdelijke huisvesting van deze 3 scholen*
3. *Heeft de vertraging van tijdelijke huisvesting ook financiële gevolgen.*
4. *Hoe staan de 3 scholen hierin nu er vertraging optreedt. Het zal gevolgen hebben voor de komende schooljaren.*
5. *Wat voor financiële gevolgen heeft dit mbt de bouwkosten van de versterking van twee scholen en de nieuwbouw voor 1 school nu er in de tijdelijke huisvesting vertraging optreedt.*
6. *Is er een reële planning te maken ten aanzien van de tijdelijke huisvesting en het versterken en de nieuwbouw van de scholen.*

**Beantwoording:**

Omdat de vragen betrekking hebben op een onderdeel van het scholenprogramma, geven we graag vooraf een korte toelichting op dit programma om de context aan te geven.

Toelichting scholenprogramma:

In de gemeente Eemsmond is –net als in de gemeente Bedum- een Programmaplan scholen opgesteld, dit plan gaat over het bouwkundig versterken en over de toekomst van schoolgebouwen in het gaswinningsgebied. Dergelijke plannen zijn ook in de andere -niet Het Hogeland gemeenten- opgesteld. Voor de uitvoering van het totaal regionaal programma is een tijdvak van 5 jaar afgesproken. Dit tijdvak eindigt midden 2021, hetgeen betekent dat we met de voortgang haast moeten maken.

Op 21-2-2018 is voor de uitvoering van het scholenprogramma in de gemeente Eemsmond de samenwerkingsovereenkomst gemeente-NAM-schoolbesturen getekend en op 3-12-2018 is een aanvullend addendum getekend.

Voor de plaats Uithuizermeeden staan hier drie scholen in: de twee-onder-een-kap school De Noordkaap/De Sterren inclusief peuterspeelzaal (bouwkundig verstevigen) en de Dr. Damschool (vervangende nieuwbouw). Opgenomen was dat de Dr. Damschool nieuw gaat bouwen op een andere locatie dan de huidige en dat na de verhuizing van de leerlingen, het dan leegstaande gebouw als tijdelijke huisvesting door De Noordkaap/De Sterren inclusief peuterspeelzaal gebruikt zou worden. Op voorhand was al geconstateerd dat het bestaande gebouw van de Dr. Damschool daarvoor te klein is; een oplossing was nog niet bedacht, met de NAM vergde dit op grond van de samenwerkingsovereenkomst nadere uitwerking t.a.v. de kostenverdeling. De planning op hoofdlijnen was dat de nieuwbouw van de Dr. Damschool in 2020 gerealiseerd zou worden en aansluitend het bouwkundig verstevigen van De Noordkaap/De Sterren in 2021.

Mede naar aanleiding van een dorpsbijeenkomst in Uithuizermeeden over onder andere de scholen en de beoogde nieuwbouw locatie voor de Dr. Damschool –hier was weinig draagvlak voor- is door het college van de gemeente Eemsmond in december 2018 besloten dat de Dr. Damschool op de huidige locatie gebouwd gaat worden. Dit maakt de noodzaak voor tijdelijke huisvesting anders: ook voor de Dr. Damschool is nu tijdelijke huisvesting noodzakelijk.

Over de stand van zaken en de verdere uitwerking van het gehele scholenprogramma is een nota in voorbereiding, deze zal later dit jaar aan ons college/uw raad worden voorgelegd.

De specifieke antwoorden op de vragen van de CU fractie zijn:

1. Er is niet direct sprake van vertraging, maar wel van een gecompliceerdere situatie die een breder afweging vergt om tot een besluit te komen. Door het besluit om de Dr. Damschool op de huidige locatie te bouwen en niet op een andere nieuwe locatie, is de mogelijkheid om dan vrijgekomen schoolgebouw als tijdelijke school voor de Noordkaap/de Sterren te gebruiken vervallen hetgeen ook financiële gevolgen heeft.
2. Er is een notitie in voorbereiding over de tijdelijke huisvesting in Uithuizermeeden die besproken gaat worden met de scholen, vervolgens ter besluitvorming naar de stuurgroep gaat en daarna wordt voorgelegd aan ons college en eventueel - afhankelijk van de financiële consequenties- aan uw raad.
3. Zie ook antwoord 1 en 2.
4. Zie antwoord 2. De notitie wordt voorbereid met de betreffende schoolbesturen, waarin ook mogelijke gevolgen voor komende schooljaren worden meegenomen.
5. Extra bouwkosten ontstaan door verschuiving van de werkzaamheden naar een later tijdstip (indexering van de bouwkosten).
6. De huidige planning voor de drie scholen in Uithuizermeeden is:
  - a. Na besluitvorming over de notitie over de tijdelijke huisvesting (waarschijnlijk oktober 2019), kan dit in uitvoering worden genomen.
  - b. De Dr. Damschool start begin 2020 met de nieuwbouw. Het traject van omgevingsvergunning en bouwvoorbereiding is gestart, de aanbesteding moet nog plaatsvinden. Harde voorwaarde is in ieder geval dat er een oplossing is voor de tijdelijke huisvesting.
  - c. De twee-onder-een-kapschool De Noordkaap/De Sterren start volgens de planning van het CVW –verantwoordelijk voor het bouwkundig versterken- op zijn vroegst in juli 2020. Ook hier is een afhankelijkheid van de keuzes van tijdelijke huisvesting.